



Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP  
Faculdade de Engenharia de Alimentos  
Engenharia e Manutenção



**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO**  
**DE**  
**OBRAS E PROCESSOS**

**FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS**

**Contratação de empresa para execução de reforma da antiga secretária do DEPAN para construção de cinco salas para novos docentes.**

**RELATÓRIO:** nov/24



## Dados Gerais do Contrato



**Unidade.:** FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS  
**Obra.....:** Contratação de empresa para execução de reforma da antiga secretária do DEPAN para construção de cinco salas para novos  
**Empresa.:** André Hoffmann Rodrigues

## CONTRATO INICIAL

NOTA DE EMPENHO Nº.....: 18916/2024  
PROCESSO Nº.....: 01-P-17440/2024  
VALOR CONTRATO INICIAL.....: R\$ 67.500,00

### RECURSOS:

#### Verba Orçamentária e Extra-Orçamentária:

Verba Orçamentária .....: PMP - Programa de Manutenção Predial  
Verba Extra-Orçamentária .....: -----

DATA INICIAL DE CONTRATO.....: 19/09/2024  
PRAZO CONTRATUAL (EM DIAS) ....: 150  
PRAZO EXEC. DA OBRA (DIAS).....: 60  
DATA DE INÍCIO DA OBRA.....: 04/10/2024  
DATA DO TÉRMINO DA OBRA.....: 03/12/2024  
VIGÊNCIA CONTRATUAL.....: 03/03/2025 (Até Recebimento Definitivo da Obra)  
TOTAL DAS PRORROGAÇÕES .....: 0 dias  
TÉRMINO DA OBRA.....: 09/01/2023

#### OBSERVAÇÕES: Aditamento (TA-001), com os valores abaixo:

Supressão:  
Aditamento: **R\$ 6.855,00**

VALOR TOTAL DO CONTRATO.....: **R\$ 74.355,00**



## RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIAS

OBRA.....: Contratação de empresa para execução de reforma da antiga secretária do DEPAN para construção de cinco salas para novos docentes.

EMPRESA.: André Hoffmann Rodrigues

ITEM	MOTIVOS	DIAS	%	RESPONSÁVEL	DATA PARA TÉRMINO DA OBRA
1)	INOPERÂNCIA CONTRATADA	0	#DIV/0!	Empresa	03/12/2024
2)	MODIFICAÇÕES SOLICITADAS PELA UNIDADE	0	#DIV/0!	UNIDADE	
3)	DEMORA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA	0	#DIV/0!	Empresa	
4)	INTEMPÉRIES (CHUVA REGISTRADA)	0	#DIV/0!	CHUVAS	
5)	CORREÇÕES E FALTA DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS	0	#DIV/0!	UNICAMP	
6)	ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS ÀS NOVAS NORMAS	0	#DIV/0!	UNICAMP	
7)	OUTROS - INFILTRAÇÕES DE CHUVA - RESP. UNICAMP	0	#DIV/0!	UNICAMP	
DIAS DE INTERCORRÊNCIAS		0	#DIV/0!		

ITEM	ADITAMENTO JUSTIFICAVÉL DE PRAZO	DIAS	ACUM.	RESPONSÁVEL	NOVA DATA PARA TÉRMINO DA OBRA
1)	ABONO CONCEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO	0	#DIV/0!		03/12/2024
2)					
3)					
TOTAL ADITAMENTOS		0	#DIV/0!		

<b>PREVISÃO DIAS TOTAIS DE ATRASO</b>	<b>0</b>	<b>OBRA CONCLUÍDA EM:</b>	<b>22/11/2024</b>
---------------------------------------	----------	---------------------------	-------------------




## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** Contratação de empresa para execução de reforma da antiga secretária do DEPAN para construção de cinco salas para novos docentes.

**EMPRESA:** AEEL Soluções em Engenharia

**Período:** 10/2024 a 11/2024

### FOTOS DA ENTRADA E DO CORREDOR DAS SALAS





Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP  
Faculdade de Engenharia de Alimentos  
Engenharia e Manutenção



Faculdade de Engenharia de Alimentos

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** Contratação de empresa para execução de reforma da antiga secretária do DEPAN para construção de cinco salas para novos docentes.

**EMPRESA:** AEEL Soluções em Engenharia

**Período:** 10/2024 a 11/2024

### FOTOS DO CORREDOR





Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP  
Faculdade de Engenharia de Alimentos  
Engenharia e Manutenção



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** Contratação de empresa para execução de reforma da antiga secretária do DEPAN para construção de cinco salas para novos docentes.

**EMPRESA:** AEEL Soluções em Engenharia

**Período:** 10/2024 a 11/2024

### FOTOS DAS SALAS

