



Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
DE
OBRAS E PROCESSOS

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

**Contratação é Construção da Área de Convivência de Funcionários da
FEA.**

RELATÓRIO: mar/24



Dados Gerais do Contrato



Faculdade de Engenharia de Alimentos

Unidade.: FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS
Obra.....: Contratação e Construção da Área de Convivência de Funcionários da FEA.
Empresa.: André Hoffmann Rodrigues

CONTRATO INICIAL

CONTRATO Nº.....: 35/2023
PROCESSO Nº.....: 04-P-37185/2022
VALOR CONTRATO INICIAL.....: R\$ 258.933,11
Mão-de-Obra.....: R\$ 71.711,96
Materiais.....: R\$ 187.221,15

RECURSOS:

Verba Orçamentária e Extra-Orçamentária:

Verba Orçamentária 4451-30 (Funcional Programática: 12.0364.1043.1151)
Verba Extra-Orçamentária ----

DATA INICIAL DE CONTRATO.....: 30/03/2023
PRAZO CONTRATUAL (EM DIAS) 190
PRAZO EXEC. DA OBRA (DIAS).....: 90
DATA DE INÍCIO DA OBRA.....: 15/05/2023
DATA DO TÉRMINO DA OBRA.....: 13/08/2023
VIGÊNCIA CONTRATUAL.....: 21/11/2023 (Até Recebimento Definitivo da Obra)
TOTAL DAS PRORROGAÇÕES 0 dias
TÉRMINO DA OBRA.....: 04/03/2024
ATRAZO DA EMPRESA.....: 204 dias

OBSERVAÇÕES: Aditamento (TA-00)

Supressão:

Aditamento:

VALOR TOTAL DO CONTRATO.....: R\$ 258.933,11



Obra.....: Contratação e Construção da Área de Convivência de Funcionários da FEA.

V. CONTRATO: R\$ 258.933,11

Empresa.: André Hoffmann Rodrigues

V. CONT. REV.: R\$ 258.933,11



	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24
Previsto	67.558,61	78.671,97	112.702,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto Revisado											
Realizado	0,00	4.701,51	291,69	0,00	10.600,13	24.367,13	33.631,45	85.658,58	23.600,25	50.446,87	25.635,51
Realizado Revisado											
Previsto	26,09%	30,38%	43,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Previsto Revisado											
Realizado	0,00%	1,82%	0,11%	0,00%	4,09%	9,41%	12,99%	33,08%	9,11%	19,48%	9,90%
Realizado Revisado											



	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24
Previsto	67.558,61	146.230,58	258.933,11	258.933,11	258.933,11	258.933,11	258.933,11	258.933,11	258.933,11	258.933,11	258.933,11
Previsto Revisado											
Realizado	0,00	4.701,51	4.993,20	4.993,20	15.593,33	39.960,46	73.591,91	159.250,49	182.850,74	233.297,61	258.933,12
Realizado Revisado											
Previsto	26,09%	56,47%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Previsto Revisado											
Realizado	0,00%	1,82%	1,93%	1,93%	6,02%	15,43%	28,42%	61,50%	70,62%	90,10%	100,00%
Realizado Revisado											

OBSERVAÇÃO: OBRA ENTREGUE COM ATRASO DE 204 DIAS (ATRASO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, VER RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIAS)



RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIAS

OBRA.....: Contratação e Construção da Área de Convivência de Funcionários da FEA.

EMPRESA.: André Hoffmann Rodrigues

ITEM	MOTIVOS	DIAS	%	RESPONSÁVEL	DATA PARA TÉRMINO DA OBRA
1)	INOPERÂNCIA CONTRATADA	204	100%	Empresa	13/08/2023
2)	MODIFICAÇÕES SOLICITADAS PELA UNIDADE	0	0%	UNIDADE	
3)	DEMORA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA	0	0%	Empresa	
4)	INTEMPÉRIES (CHUVA REGISTRADA)	0	0%	CHUVAS	
5)	CORREÇÕES E FALTA DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS	0	0%	UNICAMP	
6)	ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS ÀS NOVAS NORMAS	0	0%	UNICAMP	
7)	OUTROS - INFILTRAÇÕES DE CHUVA - RESP. UNICAMP	0	0%	UNICAMP	
DIAS DE INTERCORRÊNCIAS		204	100%		

ITEM	ADITAMENTO JUSTIFICAVÉL DE PRAZO	DIAS	ACUM.	RESPONSÁVEL	NOVA DATA PARA TÉRMINO DA OBRA
1)					
2)					
3)					
TOTAL ADITAMENTOS		0	0%		

PREVISÃO DIAS TOTAIS DE ATRASO	204	OBRA CONCLUÍDA EM:	04/03/2024
---------------------------------------	------------	---------------------------	-------------------



Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratação é Construção da Área de Convivência de Funcionários da
OBRA: FEA.
EMPRESA: André Hoffmann Rodrigues
Período: 11/2018

FOTOS DA AREA EXTERNA DA OBRA





Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratação é Construção da Área de Convivência de Funcionários da
OBRA: FEA.
EMPRESA: André Hoffmann Rodrigues
Período: 11/2018

FOTOS DA AREA INTERNA DA OBRA





Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratação e Construção da Área de Convivência de Funcionários da
OBRA: FEA.
EMPRESA: André Hoffmann Rodrigues
Período: 11/2018

FOTO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR

