



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

OBRA: Substituição dos caixilhos existentes por caixilhos com vidro temperado nos ambientes do Laboratório de Engenharia Metabólica e de Bioprocessos - LEMEB/DETA.

EMPRESA: CRV Construções

RECURSO: FAEPEX/PRP

Processo: 50470-21/1

ELAB. POR: Eng^o. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA

DATA: ago/21



FOTOS 1 e 2: Substituição de todos os caixilhos existentes do LEMEB/DETA/FEA. Foi removido caixilho metálico existente e no local foi instalado caixilho em alumínio com vidro temperado com película anti-vandalismo e com controle solar.